

## Jean Soto

---

**De:** RONET MANUEL MARTINEZ SALAZAR <ronet.martinez@enertisaplus.com>  
**Enviado el:** lunes, 13 de noviembre de 2023 21:03  
**Para:** Rodrigo Barria  
**CC:** Benito Eduardo Perez Gomez; Sergio Garcia; Juan Miguel Barrios; DIEGO GUANIPA  
GUANIPA; Diego Fernando Vargas Moreno  
**Asunto:** RE: La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-012 Payment Application Milestones 14 Inverters  
Installed & 17 50% Modules Installed.

Buenas tardes.

Estimado Rodrigo; de acuerdo con lo conversado con Aron Torres Site Manager del proyecto por Trina Solar, revisada evidencia enviada por el EPC Trina Solar y observado la instalación de los equipos en terreno en inspección realizada el día de hoy, podemos confirmar que el hito mencionado en comunicación adjunta fue cumplido para obra La Vendimia:

- **Fourteenth Milestone:** When Contractor has furnished evidence of 100% of the inverters on site, Owner shall pay USD 175,559.39 (say \_ One hundred seventy-five thousand fifty-nine dollars and thirty-nine cents US Dollars);
- **Seventeenth Milestone:** When Contractor has furnished evidence of 50% of the modules on site, Owner shall pay USD 254,561.12 (say Two hundred fifty-four thousand five hundred one dollars and twelve cents US Dollars);

Payment Application Milestones 14 Inverters Installed & 17 50% Modules Installed





Evidencia Módulos FV e inversores instalados en terreno



Evidencia Módulos FV e inversores instalados

Un saludo,



**Ronet Martinez Salazar**

Ingeniero Supervisor de Obra

ITO Plantas Fotovoltaicas

Móvil: +56 971 647 220

Correo electrónico: [ronet.martinez@enertisapplus.com](mailto:ronet.martinez@enertisapplus.com)

Nueva de Lyon 145, oficina 503, Providencia, Santiago, Chile.

Síguenos [in](#) [tw](#)

**De:** Rodrigo Barria

**Enviado el:** viernes, 10 de noviembre de 2023 17:27

**Para:** RONET MANUEL MARTINEZ SALAZAR

**CC:** BENITO EDUARDO PEREZ GOMEZ ; Sergio Garcia ; Juan Miguel Barrios

**Asunto:** RV: La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-012 Payment Application Milestones 14 Inverters Installed & 17 50% Modules Installed.

Hola Ronet, por favor tu apoyo para certificar el cumplimiento del hito que solicita Trina.  
Gracias de antemano

Rodrigo Barría A.

M: +56 9 8152 3592

**De:** Crooks\_Simon TS/ISBU <[simon.crooks@trinasolar.com](mailto:simon.crooks@trinasolar.com)>

**Enviado el:** viernes, 10 de noviembre de 2023 17:07

**Para:** Christian Schlosser <[christian.schlosser@trinasolar.com](mailto:christian.schlosser@trinasolar.com)>; Rodrigo Barria <[rbarria@matrixrenewables.com](mailto:rbarria@matrixrenewables.com)>; Sergio Garcia <[sgarcia@matrixrenewables.com](mailto:sgarcia@matrixrenewables.com)>

**CC:** Alejandro Moliné <[amoline@matrixrenewables.com](mailto:amoline@matrixrenewables.com)>; Juan Prieto <[jprieto@matrixrenewables.com](mailto:jprieto@matrixrenewables.com)>; Isabel Rodriguez <[irodriguez@matrixrenewables.com](mailto:irodriguez@matrixrenewables.com)>; Javier Tirado <[jtirado@matrixrenewables.com](mailto:jtirado@matrixrenewables.com)>; Juan Miguel Barrios <[jbarrios@matrixrenewables.com](mailto:jbarrios@matrixrenewables.com)>; Ferrer\_Sahara TS/ISBU <[sahara.ferrer@trinasolar.com](mailto:sahara.ferrer@trinasolar.com)>; Leon\_Zuly TS/ISBU <[zuly.leon@trinasolar.com](mailto:zuly.leon@trinasolar.com)>

**Asunto:** La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-012 Payment Application Milestones 14 Inverters Installed & 17 50% Modules Installed.

Dear Owner Team,

Attached please find for La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-012 Payment Application Milestones 14 Inverters Installed & 17 50% Modules Installed.

Best Regards

Simon Crooks  
Contracts Manager  
Cel: +56 971 261 918

Saludos,  
Christian Schlosser  
Project Manager  
International System Business Unit - ISBU

Cellphone: +569 3407 0515  
[christian.schlosser@trinasolar.com](mailto:christian.schlosser@trinasolar.com)  
Nueva Tajamar 555, 1501 – Las Condes – Santiago

