

Jean Soto

De: RONET MANUEL MARTINEZ SALAZAR <ronet.martinez@enertisapplus.com>
Enviado el: viernes, 14 de julio de 2023 10:19
Para: Juan Miguel Barrios
CC: Benito Eduardo Perez Gomez; Jose David Matheus Theran; DIEGO GUANIPA GUANIPA; Diego Fernando Vargas Moreno; Rodrigo Barria; Sergio Garcia
Asunto: RE: La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-006 Payment Application 6 Milestones 12 & 13 100% Inverters on Site.
Datos adjuntos: 117-TRI-VEN-EPC-008 Milesone Application 12 13 100% Inverters on site.pdf

Estimado Juan, luego de revisada evidencia enviada por el EPC Trina Solar, verificado en terreno que llegaron 100% de equipos Inversores en obra La Vendimia podemos confirmar que los hitos mencionados en comunicación adjunta (117-TRI-VEN-EPC-008 Milesone Application 12 13 100% Inverters on site) fueron cumplidos para obra La Vendimia:

Twelfth Milestone: When Contractor has furnished evidence of the 50% inverters arrived at site, Owner shall pay USD 87,779.70 (say Eighty-seven thousand seven hundred seventy-nine dollars and seventy cents US Dollars);

Thirteenth Milestone: When Contractor has furnished evidence of the rest (50%) of the inverters arrived at site, Owner shall pay USD 87,779.70 (say Eighty-seven thousand seven hundred seventy-nine dollars and seventy cents US Dollars);



117-TRI-VEN-EPC-008 Milesone Application 12 13 100% Inverters on site

Nota: adjunto imágenes de evidencia equipos en obra.

Un saludo,



+250 GW / +15 0 GWh
LEADING THE WAY

Ronet Martinez Salazar

Ingeniero Supervisor de Obra

ITO Plantas Fotovoltaicas

Móvil: +56 971 647 220

Correo electrónico: ronet.martinez@enertisapplus.com

Nueva de Lyon 145, oficina 503, Providencia, Santiago, Chile.

Síguenos



De: Juan Miguel Barrios
Enviado el: viernes, 14 de julio de 2023 9:08
Para: RONET MANUEL MARTINEZ SALAZAR
CC: BENITO EDUARDO PEREZ GOMEZ ; JOSE DAVID MATHEUS TERAN ; DIEGO GUANIPA GUANIPA ; DIEGO FERNANDO VARGAS MORENO ; Rodrigo Barria ; Sergio Garcia
Asunto: RV: La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-006 Payment Application 6 Milestones 12 & 13 100% Inverters on Site.

Hola Ronet,

Requerimos de tu apoyo para la certificación de los hitos indicados en La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-006 Payment Application 6 Milestones 12 & 13 100% Inverters on Site.

Atte,
Juan Miguel Barrios T.
Project Manager Chile.
Matrix Renewables Chile
AV. Vitacura Nro.2939, Bloque: Piso 12, Comuna: Las Condes, Ciudad: STGO.
jbarrios@matrixrenewables.com
M: +56 9 42543478

De: Crooks_Simon TS/ISBU <simon.crooks@trinasolar.com>
Enviado el: viernes, 14 de julio de 2023 8:46
Para: Christian Schlosser <christian.schlosser@trinasolar.com>; Rodrigo Barria <rbarria@matrixrenewables.com>;
Sergio Garcia <sgarcia@matrixrenewables.com>
CC: Alejandro Moliné <amoline@matrixrenewables.com>; Juan Prieto <jprieto@matrixrenewables.com>; Isabel Rodriguez <irodriguez@matrixrenewables.com>; Javier Tirado <jtirado@matrixrenewables.com>; Juan Miguel Barrios <jbarrios@matrixrenewables.com>; Ferrer_Sahara TS/ISBU <sahara.ferrer@trinasolar.com>; Leon_Zuly TS/ISBU <zuly.leon@trinasolar.com>
Asunto: La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-006 Payment Application 6 Milestones 12 & 13 100% Inverters on Site.

Dear Owner Team,

Attached please find for La Vendimia 112-TRI-VEN-EPC-006 Payment Application 6 Milestones 12 & 13 100% Inverters on Site.





Best Regards

Saludos,
Christian Schlosser
Project Manager
International System Business Unit - ISBU

Cellphone: +569 3407 0515
christian.schlosser@trinasolar.com
Nueva Tajamar 555, 1501 – Las Condes – Santiago

